

Opstartsrapport luft/vand varmepumpe

FiberLAN A/S
Kærvej 39
5220 Odense SØ
fiberlan@fiberlan.dk
CVR nr.: 27982379

Billedtjekliste

Billeder af de leverede materialer, inden de flyttes og pakkes ud (fra alle vinkler). I tilfælde af skade, skal Nærvarme Danmark kontaktes straks.

Serienummer udedel

Serienummer indedel

Mærkeplade (buffer)

Mærkeplade (varmtvandsbeholder)

Udedel installation (på afstand)

Indedel (nærbillede af vandpåfyldning)

Indedel installation (på afstand)

KMO-nr.

Device ID nummer

Tjek af installationen

Kan installationen levere nok varme med varmepumpen?

Hvis nej, kontaktes Nærvarme Danmarks kontaktperson.
Installation påbegyndes ikke før afklaring

Centralvarmeinstallation gennemskyllet grundigt

Forudindstilling på radiatorer og indstillet neutralt

Fortryk på ekstern ekspansion målt og indstillet til antal bar

Billeder af 3-vejsventilen, således at det er muligt at konstatere, at den er vendt korrekt

3-vejs ventil vendt korrekt på beholder (ved Honeywellventil port A)
3-vejs ventil vendt korrekt på anlæg (ved Honeywellventil port B)
Billeder af 3-vejsventilen, således at det er muligt at konstatere, at den er vendt korrekt
Intern cirkulationspumpe skal justeres efter flow, se opstartsmanual L/min.
Ekstern cirkulationspumpe er indstillet til (indstilling)
Opstartssekvens udført efter opstartsjournal
Splitanlæg trykprøvet med nitrogen (tryk)
Vakuumering tid (minutter)
Vakuumering tryk (tryk)
Cyklonfilter påbygget på retur.
Wifi-modul er koblet op til cloud
Anlægget lufter ordentligt ud (brug også udluftningsprogram i installatør menu)
Kunden er instrueret i brug af styrepanel og påfyldning af vand på anlægget
Er gasstikket afproppet? (Kun forhenværende naturgaskunder)
Slutbemærkninger
Installatør har stået for opstart?
Fiberlan står for opstart?

Eventuelle bemærkninger

Gennemstrømningsunit

Effektrin indstillet til 17 kW

**Er der monteret 25 amp sikringsgruppe
foran gennemstrømningsvandvarmer?**